

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в \_\_2012\_\_ году\*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		Начало (мес/год)	Окончание (мес/год)		План***		Факт		Период t (отчетный период), %	С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					Период t (отчетный период) (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом,	Период t (отчетный период) (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Реконструкция помещений столовой на 550 м</b> в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.13	более 10	19178	31528	14078	27074	73,4%	85,9%
					19178	31528	14078	27074	73,4%	85,9%
							0	0		
2	<b>Грузовой комплекс: модернизация сетей и систем, перепланировка</b> в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.13		16732	27482	12954	24320	77,4%	88,5%
					16732	27482	12954	24320	77,4%	88,5%
							0	0		
3	<b>Аэровокзальный комплекс: модернизация сетей и систем, перепланировка</b> в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.11	31.12.13		23750	115750	17408	103296	73,3%	89,2%
					23750	115750	17408	103296	73,3%	89,2%
							0	0		
						0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	<b>Рентгенотелевизионная установка Hi-Scan 5180i</b>	01.01.11	31.12.12		2720	2720	2531	2531	93,1%	93,1%		
	в том числе:											
	- за счет собственных средств организации;				2720	2720	2531	2531	93,1%	93,1%		
	- за счет заемных средств;						0	0				
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.			0	0							
5	<b>Кап.вложения в ТП Р-41</b>	01.01.12	31.12.13		3880	3880	3437	3437	88,6%	88,6%		
	в том числе:											
	- за счет собственных средств организации;				3880	3880	3437	3437	88,6%	88,6%		
	- за счет заемных средств;						0	0				
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.			0	0							
6	<b>Система визуального и звукового информирования пассажиров(лизинг)</b>	01.01.12	31.12.12		13200	13200	13203	13203	100,0%	100,0%		
	в том числе:											
	- за счет собственных средств организации;				13200	13200	13203	13203	100,0%	100,0%		
	- за счет заемных средств;						0	0				
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.			0	0							
7	<b>Спец.транспорт для подачи бортового питания</b>	01.01.12	31.12.12		7150	7150	6983	6983	97,7%	97,7%		
	в том числе:											
	- за счет собственных средств организации;				7150	7150	6983	6983	97,7%	97,7%		
	- за счет заемных средств;						0	0				
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.			0	0							
8	<b>Заправочная галерея</b>	01.01.12	31.12.12		4890	4890	5046	5046	103,2%	103,2%		
	в том числе:											
	- за счет собственных средств организации;				4890	4890	5046	5046	103,2%	103,2%		
	- за счет заемных средств;						0	0				
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.			0	0							
9	<b>Здание АЗС</b>	01.01.12	31.12.12		4350	4350	4712	4723	108,3%	108,6%		
	в том числе:											
	- за счет собственных средств организации;	4350	4350	4712	4723	108,3%	108,6%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
							0	0		
10	<b>Спец.машина модели Zellinger (Австрия)</b> в том числе:				<b>6150</b>	<b>6150</b>	<b>4604</b>	<b>4604</b>	<b>74,9%</b>	<b>74,9%</b>
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>	<b>31.12.12</b>		6150	6150	4604	4604	74,9%	74,9%
	- за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
							0	0		
11	<b>ДГУ-2</b> в том числе:				<b>4240</b>	<b>4240</b>	<b>3368</b>	<b>3368</b>	<b>79,4%</b>	<b>79,4%</b>
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>	<b>31.12.12</b>		4240	4240	3368	3368	79,4%	79,4%
	- за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
							0	0		
12	<b>ДГУ-3</b> в том числе:				<b>4240</b>	<b>4240</b>	<b>3362</b>	<b>3362</b>	<b>79,3%</b>	<b>79,3%</b>
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>	<b>31.12.12</b>		4240	4240	3362	3362	79,3%	79,3%
	- за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
							0	0		
13	<b>Площадка заправки автобазы</b> в том числе:				<b>3105</b>	<b>3105</b>	<b>3315</b>	<b>3315</b>	<b>106,8%</b>	<b>106,8%</b>
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>	<b>31.12.12</b>		3105	3105	3315	3315	106,8%	106,8%
	- за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
							0	0		
14	<b>Система громкоговорящей связи</b> в том числе:				<b>3890</b>	<b>3890</b>	<b>3303</b>	<b>3303</b>	<b>84,9%</b>	<b>84,9%</b>
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>	<b>31.12.12</b>		3890	3890	3303	3303	84,9%	84,9%
	- за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
							0	0		
15	<b>Устройство металлического ограждения из ППБ и СББ "Егоза" (1112м)</b> в том числе:				<b>1290</b>	<b>1290</b>	<b>2699</b>	<b>2699</b>	<b>209,2%</b>	<b>209,2%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>	<b>31.12.12</b>		1290	1290	2699	2699	209,2%	209,2%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
<b>16</b>	<b>Погрузчик ленточный</b> в том числе:				<b>2835</b>	<b>2835</b>	<b>2582</b>	<b>2582</b>	<b>91,1%</b>	<b>91,1%</b>
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>	<b>31.12.12</b>		2835	2835	2582	2582	91,1%	91,1%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
<b>17</b>	<b>Пожарная сигнализация в зданиях</b> в том числе:				<b>2626</b>	<b>2626</b>	<b>2511</b>	<b>2511</b>	<b>95,6%</b>	<b>95,6%</b>
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>	<b>31.12.12</b>		2626	2626	2511	2511	95,6%	95,6%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
<b>18</b>	<b>Погрузчик</b> в том числе:				<b>1920</b>	<b>1920</b>	<b>2494</b>	<b>2494</b>	<b>129,9%</b>	<b>129,9%</b>
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>			1920	1920	2494	2494	129,9%	129,9%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
<b>19</b>	<b>Система видеонаблюдения</b> в том числе:				<b>2735</b>	<b>2735</b>	<b>2404</b>	<b>2404</b>	<b>87,9%</b>	<b>87,9%</b>
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>	<b>31.12.12</b>		2735	2735	2404	2404	87,9%	87,9%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
<b>20</b>	<b>Рентгенотелевизионная установка Hi-Scan 7555i</b> в том числе:				<b>2735</b>	<b>2735</b>	<b>2367</b>	<b>2367</b>	<b>86,5%</b>	<b>86,5%</b>
	- за счет собственных средств организации;	<b>01.01.12</b>	<b>31.12.12</b>		2735	2735	2367	2367	86,5%	86,5%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	<b>Рентгенотелевизионная установка Hi-Scan 7555si</b>	01.01.12	31.12.12		2735	2735	2273	2273	83,1%	83,1%	
	в том числе:										
	- за счет собственных средств организации;				2735	2735	2273	2273	83,1%	83,1%	
	- за счет заемных средств;						0	0			
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.				0	0					
22	<b>Кап. вложения в ТП-11: система телевизионного наблюдения, контроля и управления доступом и ВОЛС</b>	01.01.12	31.12.12		1950	1950	2128	2128	109,1%	109,1%	
	в том числе:										
	- за счет собственных средств организации;				1950	1950	2128	2128	109,1%	109,1%	
	- за счет заемных средств;						0	0			
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.				0	0					
23	<b>ДГУ-4 (около здания АСС)</b>	01.01.12	31.12.12		1920	1920	1791	1791	93,3%	93,3%	
	в том числе:										
	- за счет собственных средств организации;				1920	1920	1791	1791	93,3%	93,3%	
	- за счет заемных средств;						0	0			
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.				0	0					
24	<b>Устройство временного пункта пропуска КПП №7</b>	01.01.12	31.12.12		4930	4930	5835	5835	118,4%	118,4%	
	в том числе:										
	- за счет собственных средств организации;				4930	4930	5835	5835	118,4%	118,4%	
	- за счет заемных средств;						0	0			
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.				0	0					
25	<b>АПТП</b>	01.01.12	31.12.12		4120	4120	3038	3038	73,7%	73,7%	
	в том числе:										
	- за счет собственных средств организации;				4120	4120	3038	3038	73,7%	73,7%	
	- за счет заемных средств;						0	0			
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.				0	0					