

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в __2013__ году*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		Начало (мес/год)	Окончание (мес/год)		План***		Факт		Период t (отчетный период), %	С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					Период t (отчетный период) (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом,	Период t (отчетный период) (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии) в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.13	31.12.14	более 10	38920	43720	37242	40518	95,7%	92,7%
					38920	43720	37242	40518	95,7%	92,7%
							0	0		
							0	0		
2	Реконструкция помещений столовой на 550 м в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.14	более 10	4830	36358	3241	30315	67,1%	83,4%
					4830	36358	3241	30315	67,1%	83,4%
							0	0		
							0	0		
3	Грузовой комплекс: модернизация сетей и систем, перепланировка в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.10	31.12.13		4025	31507	4533	28853	112,6%	91,6%
					4025	31507	4533	28853	112,6%	91,6%
							0	0		
							0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
							0	0		
10	Авиационный топливозаправщик в том числе:				48257	48257	39395	39395	81,6%	81,6%
	- за счет собственных средств организации;	01.01.13	31.12.13		48257	48257	39395	39395	81,6%	81,6%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
11	КЛ: Прокладка кабельных линий от ТП Р-41 до ТП-35, от ТП Р-41 до ТП-19 в том числе:				19205	19205	16617	16617	86,5%	86,5%
	- за счет собственных средств организации;	01.01.13	31.12.13		19205	19205	16617	16617	86,5%	86,5%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
12	Преобразователь аэродромный мобильный в том числе:				2650	2650	2442	2442	92,2%	92,2%
	- за счет собственных средств организации;	01.01.13	31.12.13		2650	2650	2442	2442	92,2%	92,2%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
13	Трактор в том числе:				1925	1925	2255	2255	117,1%	117,1%
	- за счет собственных средств организации;	01.01.13	31.12.13		1925	1925	2255	2255	117,1%	117,1%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
14	Тепловая завеса в том числе:				1736	1736	2209	2209	127,3%	127,3%
	- за счет собственных средств организации;	01.01.13	31.12.13		1736	1736	2209	2209	127,3%	127,3%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
15	Площадка для стоянки ТЗ в том числе:				1750	1750	1878	1878	107,3%	107,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.13	31.12.13		1750	1750	1878	1878	107,3%	107,3%
							0	0		
							0	0		
16	Обогреватель ВТ400 в том числе:				2015	2015	1837	1837	91,2%	91,2%
	- за счет собственных средств организации;	01.01.13	31.12.13		2015	2015	1837	1837	91,2%	91,2%
	- за счет заемных средств;						0	0		
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		